GEMEINDERAT HOCHKIRCH 2026

Top **Beratungsgegenstand / Bemerkungen**

03. Beratung und Beschluss zum Vorhaben „B6 FBE und barrierefreier Ausbau im ÖNV in Hochkirch“ - Los 10, August-Bebel-Platz - Nachtragsposition 10.03 Schmuckplatten -

Sachdarstellung / öffentliche Sitzung

Für das Projekt zur Gemeinschaftsmaßnahme „B6, FBE und barrierefreier Ausbau im ÖNV in Hochkirch“ mit dem LASuV Bautzen sind weitere Leistungen für eine mangelfreie und vertragsgerechte Ausführung zwingend erforderlich.

Leistung: Schmuckplatten (Beschriftung in Deutsch und Sorbisch auf Platte)

Die Preisansätze wurden auf Grundlage der bestehenden Urkalkulation bzw. marktüblicher Ansätze ermittelt. Der Nachtrag wurde in der Bauberatung am 29.10.2026 inhaltlich und preislich zwischen AG, AN, LASuV und Bü erklärt. Die Leistungen sind als zusätzliche und nachträgliche Forderung nicht in der Ausschreibung enthalten. Der Anspruch auf Vergütung der zusätzlichen Leistungen von 9.705,19€ Brutto ist gerechtfertigt.

Die Gemeinde Hochkirch ist Bauherr. Die Kostenteilung ergibt sich gemäß OD-Vereinbarung B 0213-23.00. Kostenträger für das Los 10 ist die Gemeinde Hochkirch.
Die ursprüngliche Auftragssumme im Los 10 lag bei 408.892,82€, mit Nachtragspositionen 10.01 bis 10.02 bei 419.344,01€.
Die neue Gesamtauftragssumme im Los 10 liegt nun bei 429.049,20€.

Demnach steht der Nachtrag an die STRABAG AG zum Beschluss:

B e s c h l u s s v o r l a g e

zur Beratung / Entscheidung für den **10.11.2026**

Der Gemeinderat Hochkirch beschließt der STRABAG AG, Direktion Sachsen/Thüringen, Bereich Ostsachsen den Zuschlag für die Nachtragsposition 10.03 im LOS 10 zu einem Bruttogesamtpreis von 9.705,19 € zu erteilen.

Datum: 05.11.2026 Einreicher: Bauamt

Abstimmung: ... Ja-Stimmen ... Gegenstimme ... Enthaltungen … Befangenheit